

Приложение №1
к Договору №ХП-017/24-Д
от 21.10.2024г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ГКУ
«Объединенная дирекция
«Мостотрест»

Ю.И. АЛИПАНОВА

« 15 » _____ 2024 г.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Размещения некапитального объекта:

«Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»,

По адресу: г. Москва, территория парка «Ходынское поле»

Директор ГАУК г. Москвы «ПКиО «Ходынское поле»

И.Э. Берлин



ГАУК г. Москвы «ПКиО «Ходынское поле»

г. Москва, 2024 г.

1. Описание проекта

1.1. Основание для разработки проекта

Настоящий проект размещения некапитального объекта «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле» разработан на основании постановления Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов» (с изменениями и дополнениями) и приказа Департамента Культуры г. Москвы от 28 апреля 2018 г. № 312/ОД «Об утверждении Порядка размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства на земельных участках, предоставленных в пользование учреждениям, подведомственным Департаменту культуры города Москвы». Предусмотренный проектом некапитальный объект необходим для обновления существующей инфраструктуры.

1.2. Информация о некапитальном объекте:

Функциональное назначение объекта: создание комплексной инфраструктуры современного досуга, удовлетворяющей общественным потребностям в социально-культурной деятельности, расширение спортивно-рекреационной инфраструктуры парка. Общественные термальные оздоровительные комплексы являются значимой «точкой притяжения» посетителей.

1.3. Фактическое местоположение некапитального объекта

Территория проведения работ расположена по адресу: Москва, территория ПКиО «Ходынское поле». Объект «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле» располагается в центральной части парка. Расположение предусматривается на грунтовом участке с естественным газоном согласно прилагаемому ситуационному плану. Зеленые насаждения вокруг участка представлены деревьями разных пород разного возраста и кустарниками, часть территории покрыта газонами с травяным покрытием. Необходимость в выдаче порученного билета отсутствует.

1.4. Технико-экономические характеристики объекта

№	Наименование	Количество, шт	Площадь олютого объекта, кв.м	Площадь всего объекта, кв.м	Функциональное значение
1	Участок под проект	1	849	849	Следует из названия
2	Застройка	1	849	849	Следует из названия
3	Банный модуль	4	49 (7х7х4 м)	196	Следует из названия
4	Терраса банного модуля	4	105	420	Следует из названия

1.5. Перечень законодательных актов РФ и нормативно-технических документов

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 года № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
ГОСТ 12.1.004-91 «ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
ПТЭЭП «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
ПУЭ, изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»;
СанПин 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СНиП 82-01-95 «Работы и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;
СП 1.131.30.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

№	Наименование	Количество, шт	Общая площадь объекта, кв.м	Функциональное значение
5	Ресепшн	1	49 (7х7х4 м)	Следует из названия
6	Настилы	1	184	Следует из названия

Предварительный проект				
Некапитальный объект				
«Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»				
Изм.	Ввод	Лист	№ док	Параметры
Разработаны				Дата
Проверены				
И. зам. отд.				
И. зам. отд.				
Утвержден				
Общие данные				П
Пояснительная записка				

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

2. Описание участка

2.1. Общая характеристика участка

«Ходынское поле» — московский парк, организованный в южной части одноименной исторической местности между Ленинградским проспектом, Беговой улицей и Хропцевским шоссе. Центральная парковка расположена на взлетной полосе бывшего аэропорта.

Для посетителей здесь оборудованы поля и площадки для игры в теннис и баскетбол, воркаут-площадка, скейт-парк, беговые и велодорожки, пункты проката и зоны для выгула собак со снарядами для дрессировки. Для детского досуга в парке построены несколько игровых пространств — одно с таранками и комплексом для тренировки навыков паркура, второе с огромной песочницей, и третье, «Авиатор», в виде летящего над землей самолета Ил-18 с качелями, горками и батутами. На холме в северной части зоны отдыха установлены круговые панорамные качели, где могут качаться и любоваться окружающим ландшафтом дети и взрослые.

2.2. Обоснованность выбора места:

Рост интереса жителей Москвы к термальным комплексам. Потребность населения в благоприятных условиях для оздоровительного отдыха. Территория размещения некапитальных объектов примыкает к уже существующему бассейновому комплексу. Термальные объекты логично его дополняют. А также воплотят территорию в круглогодичное использование. Возможно, подключения к уже проведенным для бассейна сетям упростят и ускорят запуск объектов. Необычная форма объектов, зеркальные фасады органично вписываются в уже сформированный визуальный стиль существующих в парке объектов. Привлечение дополнительной целевой аудитории в парк. Увеличение посещаемости парка в будни, утренние и дневные часы.

2.3. Природоохранные мероприятия

Комплекс работ по размещению некапитального объекта «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле» и методы их производства учитывают экологического полигону г. Москвы, нацеленную на сохранность участков природного комплекса.

При проектировании учитывается нормативно-допустимая рекреационная нагрузка на земельный участок, рассматриваемый для размещения данного некапитального объекта: принимается среднее регулируемый режим природопользования, предполагающий основное рекреационное воздействие на планировочные элементы благоустройства, планируемые к размещению на объекте, предусматривается регулятивная участков с нарушенным надпочвенным покровом.

Регуливающая нарушенных земель в границах размещения проектируемого объекта заключается в удалении химически загрязненного грунта, мусора, засылке ям и посеве травосмесей при сезонном или полном демонтаже объекта.

В составе объекта стационарных источников негативного воздействия на атмосферный воздух — ПЕТ.

В процессе работ существует потенциальная опасность загрязнения и изменения различных компонентов природной среды в результате:

- химического воздействия, связанного с выбросами при работе автотранспортной техники, разгерметизации аккумуляторовных блоков электроинструмента;

- механического воздействия, связанного с проведением сборочных работ;

- возможных аварийных ситуаций, связанных утечками нефтепродуктов (бензин, технические масла), возникающих при технологических неисправностях оборудования, автотранспортной техники.

Присутствие автотранспортной техники приводит к кратковременному повышению массовых концентраций загрязняющих газообразных веществ в воздухе, вероятному нарушению или повреждению почвенно-растительного покрова.

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха веществами, выбрасываемыми предполитической автотранспортной техникой, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- привлечение к работам автотранспортной техники с силовыми установками, обеспечивающими минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
- организация мероприятий по своевременному диагностированию, устранению, а также недопущению неисправностей топливных систем двигателями внутреннего сгорания автотран портной техники для предотвращения возможности пролива технических жидкостей;
- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники разрешается только при неработающем двигателе;
- контроль за точным соблюдением технологии производства работ.

Запрещается захламывать территорию строительными и бытовыми отходами.

2.4. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В результате реализации проектных решений необходимость проведения мероприятий по вырубке зеленых насаждений отсутствует.

Для сохранения растений и растительных сообществ при проведении работ в случае угрозы их повреждения необходимо:

- на период ведения строительных работ оторачивать деревья и кустарники, пролегающие в непосредственной близости к обозначенной зоне проведения работ, деревянными коробками в соответствии с Требованиями постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 г. № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы»;
- при организации работ до минимума ограничить площадь поверхности, затрагиваемой работами, и закрепить на местности границы участка проведения работ;
- предусмотреть регулятивную участков с нарушенным почвенным покровом.

Животный мир природной территории не имеет постоянной дислокации и представлен синантропными видами. Негативное влияние на существующую на территории фауну не оказывается.

2.5. Вывод

В ходе проектно-назваскательских работ по размещению некапитального объекта «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле» создается предварительный проект, который соответствует требованиям экологической политики, режимным ограничениям и функциональному назначению территории.

Исползуемые в нем проектные решения экологически и эстетически обоснованы, способствуют сохранению природного комплекса, растительного и животного мира.

При соблюдении рекомендаций данного раздела работы по размещению не окажут негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды.

Предварительный проект				
Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата
«Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»				
Разработчик				
Проверил				
И. депр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утвердил				
Общие данные				
Пояснительная записка				

3. Описание Работ

3.1. Описание проектных и конструктивных решений

Проектируемый объект представляет собой Комплекс из 4 не капитальных, термальных комплексов с открытыми эксплуатируемыми террасами на каждой из которых есть купели и лежаки. Для встречи гостей предусмотрен ресепшн который сделан в общей стилистики комплекса
Объект позволяет проводить рекреационные мероприятия и организовывать активный досуг для широкого возрастного круга посетителей.
Режим эксплуатации объекта — круглогодичный.

Объект даст хорошую синергию бассейновому комплексу рядом с которым располагается.

Комплекс выполняется по модульной пре-фаб технологии. Части модулей изготавливают и подгоняют на производстве. Привозят на место и собирают из огнелыхных конструкций, сначала деревянный каркас затем внешнюю облицовку из стекла и металла на подготовленный заранее свайный фундамент. Затем в модуль встраивают необходимое оборудование и производят финишную отделку.

Монтаж свайного поля осуществляется на грунтовое основание.

Купели оснащаются современным насосным и фильтрующим оборудованием.

Конструкции террасы выполняются таким образом, чтобы отметка уровня чистого пола соответствовала чистовой отметке пола в модулях.

Несущие конструкции террасы — металлический каркас.

Основные несущие вертикальные элементы каркаса — стальные винтовые сваи, в уровне над землей работающие как стойки. Заглубление свай производится на глубину не более чем 0,5 м от поверхно- сти грунта. Поверх оголовков свай производится укладка несущих горизонтальных штов обрешетки. Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается системой горизонтальных и вертикальных связей из профильной трубы, выполненных по месту. Все монтажные соединения несущего каркаса — сварные, выполняемые ручной или полуавтоматической сваркой.

Поверх несущей металлической обрешетки производится укладка сплошного настила из древесно-полимерного композита (ДПК). Непосредственно на несущий металлический каркас также крепятся отдельные стационарные сооружения комплекса (отражающие, вазоны с озеленением). Крепление стационарных сооружений осуществляется с помощью болтовых соединений или сварки к заранее предусмотренным узлам.

3.2. Состав работ и их последовательность

Монтаж объекта состоит из трех основных этапов:

Этап 1. Подготовительные работы.

- Изучение проектной документации
- Доставка и монтаж временных ограждений
- Подключение электропитания по временной схеме.
- Уборка и подготовка строительной площадки
- Доставка и разгрузка комплекта оборудования и стройматериалов в соответствии с графиком производства работ.

Этап 2. Монтажные работы.

- Подготовка и монтаж свайного поля.
- Сборка модульных конструкций
- Монтаж несущего металлического каркаса террасы.
- Монтаж опорных конструкций под устанавливаемые на террасу сооружения
- Монтаж инженерных коммуникаций.
- Монтаж настила из ДПК и отражающих конструкций террасы.
- Внутренняя отделка модулей
- Монтаж купелей
- Монтаж отражающих конструкций сооружений
- Монтаж инженерных коммуникаций в сооружениях и на поверхности террасы

Этап 3. Заключительные работы.

- Пуско-наладочные работы инженерного оборудования.
- Визуально-инструментальный контроль выполненных работ и исправление выявленных недочетов.
- Демонтаж и вывоз временных ограждений.
- Генеральная уборка территории.
- Подготовительные работы для открытия и приема посетителей

3.3. Технология (методы) проведения работ

Все работы, на площадке проводятся как ручную, так и с использованием средств механизации и малой механизации (по согласованию с администрацией парка)
Складирование бытового мусора в процессе монтажа не допускается, вывоз мусора осуществляется на всем протяжении строительного-монтажных работ.
Техническое обслуживание электрических сетей на строительной площадке осуществляется силами электро-технического персонала, имеющего соответствующую группу по электробезопасности
На объекте должен быть список с телефонами дежурных служб предприятий и организаций, в ведении которых объекты и коммуникации в зоне производства работ. Необходимо также иметь схему

Предварительный проект									
Изм.	Вып.	Лист	Вс. лис.	Подпись	Дата	Некапитальный объект «Термальный охоронительный комплекс Ходяжское поле»			
Проектиров									
1. к.инж.									
Нач. отд.									
И. контр.									
Утвердил						Общие данные			
Пояснительная записка						П			

Этап 3. Заключительные работы.
Производятся пуско-наладочные работы инженерного оборудования.
Осуществляется финансовый инструментальный и визуальный контроль всех выполненных работ, исправляющие вводящие изменения.

Этап 3. Заключительные работы.
Производятся пуско-наладочные
Осуществляется финальный
исправляются выявленные недо-
Производятся демонтаж и вывоз
Выполняются генеральная уборка

Производятся подготовительные работы для открытия объекта и приема посетителей.

Технико-балансовые показатели

[illegible]

Наименование	Существующие положения	Проектное предложение	Экспертный
--------------	------------------------	-----------------------	------------

	M, KB	%	M, KB	%	(KB ⁻¹)
1					

Общая площадь участка проектирования (участок размещения)	849	100	849	100	0
---	-----	-----	-----	-----	---

Площадь дорожно-тропичной с

...T H forms "pointing now clear"	0	0	184	22
-----------------------------------	---	---	-----	----

- | | | | | | |
|--|------|---|------|----|-----|
| Нарушенные и поврежденные участки
травяного покрытия (открытый грунт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кустарники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деревья | 4 шт | 0 | 4 шт | 0 | 0 |
| Некапитальные объекты размещения | 0 | 0 | 665 | 78 | 180 |

[illegible][illegible]

Технико-балансовые показатели						
Наименование	Существующее положение		Проектное предложение		Электроэнергия	
	м.кв	%	м.кв	%		
1	2	3	4	5	6	
Общая площадь участка проектирования (участок размещения)	849	100	849	100	-	
Площадь дорожно тропинойной сети	0	0	184	22	-	
Травяной покров (газоны, луговая растительность)	849	100	0	0	-	
Нарушенные и поврежденные участки травяного покрытия (открытый грунт)	0	0	0	0		
Кустарники	0	-	-	-	-	
Деревья	4 шт	-	4 шт	-	-	
некапитальные объекты размещения	-	-	665	78	180	
БАЛАНС	849	100	849	100		

Предварительный проект				
Некапитальный объект				
«Термальный озаоровительный комплекс Ходынский поле»				
Изм.	Вариант	Лист	Ил. лист	Подпись
Дата				
Разработал				
Проверил				
И. контр.				
Исх. отв.				
И. автор				
Утвердил				
Общие данные				
Пояснительная записка				
Страницы				
Лист				
Листов				


Карта-схема расположения парка Ходынского поле



● Место расположения некапитального объекта

Предварительный проект					Некапитальный объект		
					«Термальный садоводственный комплекс Ходынского поле»		
Имя	Кол. л. в. лист	№ док.	Подпись	Дата	Общие данные Пояснительная записка		
Разработчик							
Проектировщик							
Имя, отч.							
И. контр.							
Утвердил							
					Страниц	Лист	Листов
					П		

Карта расположения комплекса



Предварительный проект					Некапитальный объект		
					«Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»		
Имя	Содерж.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработчик							
Проверил							
Т. контр.							
Нам. отб.							
Н. контр.							
Утвердил							
Общие данные						Стадия	Лист
Пояснительная записка						П	Листов


Ситуационный план Масштаб 1:2000



Место размещения некапитального объекта "Термально - оздоровительный комплекс"

Предварительный проект					Некапитальный объект «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»		
Имя	Колос	Лист	№ док.	Подпись			
Разработал				Дата			
Проверил							
И. контр.							
Нач. отд.					Общие данные Посчительная записка		
Н. контр.							
Утвердил							
					Стадии	Лист	Листов
					П		

Генплан Масштаб 1:500



Место размещения капитального объекта "Термально - оздоровительный комплекс"

Кол-во банных модулей


4

Кол-во модулей размещения

1

Предварительный проект					Некапитальный объект		
					«Термальный оздоровительный комплекс. Ходовские поля»		
Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал							
Проверил							
И. контр.							
Н. контр.							
Утвердил							
					Общие данные		
					Пояснительная записка		
					Страниц	Лист	Листов
					П		

Проектное решение Масштаб 1:500



Экспликация:

- 1. Ресепши
- 2. Дорожка
- 3. Венный модуль
- 4. Веранда
- 5. Кухня-закордон
- 6. Кухня-теплая

Панорамное остекление
Отраженные экраны
Цвета:

Изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Предварительный проект		
Разработчик					Некапитальный объект «Термальный радиорелейный комплекс Ходынский район»		
Проектировщик							
Т. контр.							
Изм. откл.							
И. контр.					Общие данные Пояснительная записка		
Утвердил							
					Стадия	Лист	Листов
					П		

Материалы по фотофиксации участка


Изображение № 4



Изображение № 5




Изображение № 6

[illegible]

- 1) < - точка и направление фотокамеры
- 2) "изображение №" - порядковый номер фото

Предварительный проект				
Некапитальный объект				
«Термальный оздоровительный комплекс Хадринское поле»				
Имя	Фамилия	Ист	Ил док	Подпись
Работы				
Проверил				
И. контр.				
Нам. орг.				
И контр.				
Утвердил				
Общие данные				
Пояснительная записка				
Статус	Лист	Лист		
П				

Архитектурно - планировочное решение банного модуля



Планировка:

- А - Парная с двумя лежаками
- В - Комната отдыха
- С - Душевая
- Д - Входная зона с раздевалкой, зеркалом и туалетом

Основные параметры объекта:

- 7 м длина
- 7 м ширина
- 4 м высота

Предварительный проект					
Некапитальный объект					
«Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»					
Изм.	№	Лист	№ дж.	Подпись	Дата
Разработан					
Проверен					
Т. контр.					
Нач. отд.					
Н. контр.					
Утвердил					
Общие данные					
Пояснительная записка					
Стадии		Лист	Листов		
п					

Архитектурно - планировочное решение банного модуля



Душевая зона



Душевая зона




Зона отдыха



Зона отдыха

Предварительный проект					
Некапитальный объект					
«Термальный оздоровительный комплекс Ходянского поля»					
Имя	Фамилия	Инициалы	В. док.	Подпись	Дата
Разработчик					
Проверки					
1. Контр. 1.					
Н. контр.					
Утвержден					
Общие данные					
Посчитанная запись					
Страница		Лист	Листов		
1					

Эскизное решение внутренней планировки объекта ресепшн




Экспликация

№	Зона	Площадь
1	Приемная	24,5 кв.м
2	Зона отдыха	
3	Технические и складские помещения	5,5 кв.м 6 кв.м
4	Комната для персонала	10 кв.м
5	Туалет	3 кв.м

Предварительный проект					Некапитальный объект «Термальный оздоровительный комплекс «Ходынское поле»								
Изм.	№ докум.	Подпись	Дата	Общие данные Пояснительная записка									
Разработал													
Проверил													
И. контр.													
И. контр.													
Утвердил													

Эскизное решение внутренней планировки банного модуля

Экспликация



№	Зона	Размеры
1	Банный модуль	49 кв.м
2	Веранда	105 кв.м
3	Купель теплая	-
4	Купель холодная	-
5	Стол	-

[illegible]

Эскизное решение настилов

Размеры:

Общая площадь настила - 184 кв.м

[illegible]

Визуализация 1



Предварительный проект				
Некапитальный объект «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»				
Изм.	Кол. изм.	Лист	Ил. док.	Подпись
Разработал				Дата
Проверил				
1. контр.				
Нач. ОГА				
Н. контр.				
Утвердил				
Общие данные		Пояснительная записка		
Страница	Лист	Листов		
П				

Визуализация 2



Предварительный проект				
Некапитальный объект «Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»				
Наим.	фамилия	Имя	№ док.	Подпись
Разработчик				Дата
Проверен				
1. Юрид.				
Наим. ота.				
И. контр.				
Утвердил				
Общие данные				
Пояснительная записка				
Страниц	Лист	Листов		
п				

An aerial photograph of a modern architectural complex. Five large, dark, conical structures with faceted, metallic-looking surfaces are arranged in a row on a large, light-colored wooden platform. The platform is situated on a grassy area. To the left of the platform, there is a wooden deck with several white lounge chairs and a small table. To the right, there is a small wooden building with a blue roof. The background shows a paved area and some trees.

—/Берлин И.Э.

Одобрено / Сергачев А.И.

Предварительный проект				
Некапитальный объект				
«Термальный оздоровительный комплекс Ходынское поле»				
Изм.	Код. изм.	Лист	Ис. док.	Подпись Дата
Разработал				
Проектировщик				
И. контр.				
Нач. отд.				
Н. контр.				
Утвердил				
Общие данные		Пояснительная записка		
Страница	Лист	Листов		
П				